

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยคุณเพชรรัตน์ ลงแม่น้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหินดาด ตะวันตก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านหม่องกะลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดเขาแทงหมู หมู่ที่ ๑ บ้านงหิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	✓			๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	

๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านฝรั่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหินดาดตะวันออก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางลงวัดป่าผา ตาดถึงบ้านนายประวิทย์ หมู่ที่ ๘ บ้านวังผาดาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นพุน้ำร้อนหินดาดถึงน้ำตกผาดาด หมู่ที่ ๖ บ้านกุยมั่ง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ	๘๒,๐๐๐.๐๐	๘๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๗	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพลู	ติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านหนองพลู	ติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านหนองพลู	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๙๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	

๑	โครงการฝึกอาชีพผู้พิการภายในตำบลหินดาด			๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๒	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว			๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง			๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานลอยกระทง			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	✓			๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	

๒	โครงการจัดงานวัน สงกรานต์			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจาก ทางชมรม ผู้สูงอายุ เป็นผู้จัด กิจกรรมเอง
---	------------------------------	--	--	-----------	------	-----------	--	--	---	------------------------	--

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ ติต			๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐,๑๐๖.๐๐	๔,๙๘๔.๐๐	✓			๘ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล ๙ คน			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๕๕๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	✓			๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗	

๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้จัดการแข่งขันกีฬาเอง
---	-------------------------------------	--	--	-----------	------	-----------	--	---	--------------------	--

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๔๗๐.๐๐	๖,๕๓๐.๐๐	✓			๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			๑๗๖,๘๙๕.๐๐	๑๗๖,๘๙๕.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	

๓	โครงการสภาเด็ก			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจาก เด็ก นักเรียนที่ เป็น ตัวแทนไม่ พร้อมส่ง โครงการ
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน)			๓,๓๕๒,๘๐๐.๐๐	๓,๐๑๑,๘๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๕	โครงการอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านดงไคร้ง เพื่อดำเนินโครงการ อบรมจริยธรรม คุณธรรม ของโรงเรียน บ้านดงไคร้ง			๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๖	โครงการอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านวังฆาตาด เพื่อดำเนินโครงการ ค่ายวิชาการกลุ่ม ของ โรงเรียนบ้านวังฆาตาด			๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๗	โครงการอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนวัดหินตาด เพื่อดำเนินโครงการ กีฬาของกลุ่มของโรงเรียน วัดหินตาด			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	

๘	โครงการอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการจัดการครูสอนระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน			๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			๔๒๙,๙๗๕.๐๐	๑๙๔,๓๔๖.๐๐	๓๙,๖๙๐.๐๐	✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ			๑๕๐๐๐	๑๕๐๐๐	๐	✓			๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	

๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันภาวะคลอด ก่อนกำหนด			๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจาก ยังไม่มี ความรู้ เกี่ยวกับ เรื่องภาวะ คลอดก่อน กำหนด และ บุคลากรไม่ เพียงพอ
๓	โครงการดำเนินงาน ตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัด กาญจนบุรี			๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๔	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๕	โครงการฉีดพ่นหมอก ควันภายในตำบลหิน ดาด			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

๖	โครงการทำหมันสุนัข และแมวจรจัดภายใน ตำบลหินดาดทั้ง ๘ หมู่บ้าน			๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราช กุมารี			๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการต้อนรับกลับ บ้านสงกรานต์ปลอดภัย			๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๕.๐๐	๔,๙๙๕.๐๐	✓			๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗	

๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่			๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๒๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	✓			๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๗	
---	---	--	--	-----------	----------	--------	---	--	--	-----------------------------------	--

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ			๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

๑	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย และ ประเมินผล			๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดทำเว็บไซต์ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินดาด			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๓	โครงการจัดฝึกอบรม ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน			๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจาก โอน ออกไปตั้ง จ่าย รายการใหม่
๔	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษี			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				
๕	โครงการศึกษาดูงาน นอกสถานที่ของ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจาก โอน ออกไปตั้ง จ่าย รายการใหม่

๖	โครงการศึกษาดูงาน นอกสถานที่ของ สมาชิกสภาตำบล/ ผู้นำชุมชน			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจาก โอน ออกไปตั้ง จ่าย รายการใหม่
๗	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของสมาชิก สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจาก โอน ออกไปตั้ง จ่าย รายการใหม่

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการ

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยั้งไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีวันสำคัญ ต่างๆ			๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	

๒	โครงการอำนวยการ ศูนย์ประสานการ ปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี			๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	
๓	โครงการการจัดงานวัน ผลไม้ของดีอำเภอทอง ผาภูมิและสืบสาน ประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	